

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	松阪市における市民の健康増進に資する都市公園施設の充実												
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	松阪市												
計画の目標	松阪市における都市公園の整備を行うことで、多様化する市民のスポーツ並びにレクリエーションニーズへの対応や、自然環境を学ぶ場の創出、健康増進や余暇活動の場の提供等のための施設・空間設備として、都市公園施設の拡充を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	926	A	908	B	0	C	18	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	1.94	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H31末)	(H33末)
1	平成33年度末の1人当たりの都市公園面積の目標を12.0㎡とする。			
	一人当たりの都市公園面積により確認する。	10㎡	㎡	12㎡
	一人当たりの都市公園面積=都市公園面積（㎡）÷都市計画区域内人口			
2	平成33年度末の年間利用者数の目標を100,000人とする。			
	年間利用者数は、施設利用申込申請により確認する。	80000人	人	100000人

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松阪市	直接	松阪市	－	－	松阪市総合運動公園事業	総合運動公園整備 A=52.5ha	松阪市	■	■	■	■	■	908	3.44	－	
												小計						908		
											合計						908			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	施設整備	一般	松阪市	直接	松阪市	－	－	総合運動公園内案内看板 等整備事業	案内看板設置 7基、公園内 標識設置 23基	松阪市	■	■	■	■	■	18		－
		松阪市総合運動公園都市公園事業と一体的に事業を行うことにより、公園の施設案内がスムーズに図れる。																	
											小計						18		
											合計						18		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業策定主体（公園管理者）にて評価を実施	令和3年度（事業終了後）
	公表の方法
	松阪市HPにおいて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・市内に新たに運動公園が整備されたことによりソフトボールやサッカー等の大会開催頻度が増加した。 ・運動施設の整備に合わせ、遊歩道を整備したことにより子供からお年寄りまで利用できる施設となり、幅広い年齢層の方が利用してもらっている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・スケートボードの施設を整備したことにより、市内の公園で利用していたスケートボード利用者が施設利用するようになり他都市公園で滑走すること減少した。
○特記事項（今後の方針等）	
今後は、施設の維持管理に努めるとともに、地域住民が利用しやすい公園となるように施設運営を行う。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	12㎡	
	最 終 実績値	12㎡	
2			
	最 終 目標値	100000人	人工芝グラウンド・天然芝グラウンド・土系グラウンド・スケートパーク・キャンプ場等の多種の施設を複合した公園としての整備や自然を学べる遊歩道を整備したため
	最 終 実績値	142000人	