

令和3年度 建設部の「実行宣言」

作成者 (評価者)	部長	伊藤 篤
--------------	----	------

1. 令和3年度 「実行宣言」		関係課
宣言①	国・県所管のインフラ整備を促進し、ストック効果を高めます	建設総務課
宣言②	災害に強いまちづくりと市民の健康管理や憩いの場の整備を進めます	土木課
宣言③	安全で快適な生活空間の維持管理に努めます	建設保全課
宣言④	今後の市営住宅のあり方に関する意見書に沿った業務を進めます	住宅課
宣言⑤	快適な都市空間と美しい景観のまちづくりを進めます	都市計画課
宣言⑥	事故の無い安全安心な営繕工事を実施します	営繕課
宣言⑦	適正かつ円滑な建築・開発行政、狭あい道路・空家等の対策を行います	建築開発課



2. 令和2年度「実行宣言」の評価			
評価基準…S (100%以上) 、 A (90~99%) 、 B (70~89%) 、 C (50~69%) 、 D (30~49%) 、 E (29%以下)			
宣言①	災害に強いまちづくりと市民の健康管理や憩いの場の整備を進めます！	評価	A
【評価理由と今後の方針】		関係課：土木課	
道路、河川の整備については、目標を上回る事業進捗が図れましたが、橋りょう修繕は、目標値に及ばなかった。今後も計画的な事前防災を進め、本市の国土強靱化に取り組みます。都市公園の整備については、既存の樹木や遊具の適正管理に努めました。令和3年度は、事業完了予定である松阪市総合運動公園の年度内完了を目指し、二ーズの高まる健康増進や憩いの場を創出してまいります。			
宣言②	地域における安全で快適な住環境の整備を進めます！	評価	S
【評価理由と今後の方針】		関係課：建設保全課	
安全性向上を図るため、消えている・消えかけている白線の大規模な引き直しを実施しました。また、地元自治会からの要望対応は、道路水路等の施設管理者として適切な維持修繕工事により生活環境の充実を図りました。今後も、自治会等と調整を図りながら、地域間バランスを考慮した速やかな事業実施により、安全で快適な生活空間の確保に努めてまいります。			

【部局長シート】

宣言③	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！	評価	S
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：住宅課</p> <p>市営住宅老朽化対策に伴う住み替えについては、目標を大幅に上回りました。一方で、指定管理者制度の導入については、関連性がある住み替え集約事業等の進捗を踏まえつつ、再検討を行ってまいります。また、新型コロナウイルス感染症対策としては、市営住宅緊急入居事業により迅速な対応を行い、準備戸数8戸中2戸が入居中です。引き続き、準備が完了した空室にて対応してまいります。</p>			
宣言④	公共事業用地の速やかな取得をめざします！	評価	A
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：土木課、建設保全課</p> <p>公共事業用地の取得は、予定箇所22筆中20筆の買収及び寄附を完了し、残り2筆については継続した交渉を行ってまいります。官民境界立会いについては、申請件数272件中260件の境界確定を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、郵送による官民境界確認申請の提出、立会関係者の接触する機会の軽減についての協力を引き続き呼びかけてまいります。</p>			
宣言⑤	魅力・賑わいを感じるまちづくり計画を進めます！	評価	A
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：都市計画課</p> <p>松阪駅西地区複合施設計画は、民間事業者へのヒアリングや駅利用者調査を実施し、諸条件の整理を行いました。今後、令和3～4年度で民間事業者の公募要件を整理し、まちづくり計画を進めます。さらに、令和3年度は、新たに中万地区を景観重点地区に指定するとともに、松坂城跡周辺地区の修景基準の一部を見直し、歴史的なまちなみを保全し、松阪のまちの魅力を発信してまいります。</p>			
宣言⑥	適切な工期設定と安全で着実な工事を実施します！	評価	S
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：営繕課</p> <p>春日保育園園舎改築工事や鎌田中学校校舎解体工事などの繰越事業、当該年度では、小野江公民館新築工事、新型コロナ対策として庁舎本館議場等改修工事など、全て工期内に無事完了することができました。公共建築工事は工期の長い工事が多く、学校などは特に環境に配慮した工事の進捗に努め、事故の無いよう安全対策に留意した施工に努めてまいります。</p>			
宣言⑦	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！	評価	A
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：建築開発課</p> <p>建築確認申請・開発行為許可申請等は、適正な審査と円滑な処理を行いました。また空家等対策は、地域住民等からの相談案件の約9割に対し、適正管理の依頼や情報の提供・助言を行いました。令和3年度からは、新たな空家等対策事業「中心市街地空家等解消リセット推進事業」により、不良空家等の除却促進に努めてまいります。</p>			

【部局長シート】

3. 『松阪市総合計画』関係施策の数値目標

評価基準…S (100%以上)、A (90~99%)、B (70~89%)、C (50~69%)、D (30~49%)、E (29%以下)

施策番号		施策名					
5 - ①		交通安全対策の充実					
関係 施策 1	指標名	交通安全対策の整備に対する市民満足度				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	2.58 /5 (0.03)	2.62 /5 (0.07)	2.66 /5 (0.11)	2.70 /5 (0.15)	
	実績 (基準との差)	2.55 /5	— /5 (—)	—	—	—	
	評価	—	—	—	—	—	
	今後の 対応方針	地域住民要望に対応した道路反射鏡や防護柵等の新設や修繕を継続して実施し、交通安全対策の市民満足度を高めてまいります。					
	施策番号		施策名				
5 - ⑤		浸水対策の充実					
関係 施策 2	指標名	浸水対策事業に対する市民満足度				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	2.80 /5 (0.03)	2.84 /5 (0.07)	2.87 /5 (0.10)	2.90 /5 (0.13)	
	実績 (基準との差)	2.77 /5	— /5 (—)	—	—	—	
	評価	—	—	—	—	—	
	今後の 対応方針	三重県と連携を強化し、対策実施計画に基づく4河川流域の浸水対策を行い、床上浸水被害をゼロを目指します。					
	指標名		排水ポンプ及び樋門（15施設）の大雨時の稼働率				目標種別
年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)		
目標	—	100%	100%	100%	100%		
実績	100%	100%	—	—	—		
評価	—	S	—	—	—		
今後の 対応方針	雨水排水用のポンプ場施設の整備と更新を計画的に進め、定期的な点検に努めます。						

【部局長シート】

施策番号		施策名					
6 - ④		都市空間・住環境の整備					
評価指標①	指標名	住環境の整備に対する市民満足度				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	3.20 /5 (0.03)	3.24 /5 (0.07)	3.27 /5 (0.10)	3.30 /5 (0.13)	
	実績 (基準との差)	3.17 /5	— /5 (—)	—	—	—	
	評価	—	—	—	—	—	
今後の対応方針	豊かな景観は、市民共通の資産であり、誇りと愛着のあるまちづくりを推進するため、定期的に景観計画を見直し、良好な景観を守ってまいります。						
評価指標②	指標名	公園・緑地の整備に対する市民満足度				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	3.12 /5 (0.02)	3.15 /5 (0.05)	3.18 /5 (0.08)	3.20 /5 (0.10)	
	実績 (基準との差)	3.10 /5	— /5 (—)	—	—	—	
	評価	—	—	—	—	—	
今後の対応方針	多様化する市民スポーツ並びにレクリエーションニーズへの対応や自然環境を学ぶ場の創出、健康増進や余暇活動の場を提供するため、空間利用の多様化を図り都市公園整備を実施していきます。						
評価指標③	指標名	「住めない空家（C判定）※」として判定された空家等数（累計） ※H30年実施 空家等実態調査における判定基準				目標種別	↘
	年度	平成30年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	720 件 (-38)	700 件 (-58)	680 件 (-78)	660 件 (-98)	
	実績 (基準との差)	758 件	668 件 (-90)	—	—	—	
	評価	—	S	—	—	—	
今後の対応方針	不良空家等除却促進補助金等の解体費用に対する支援制度の効果が反映されることが多いことから、今後も支援制度の周知を図り「住めない空家」の減少に努めます。						
評価指標④	指標名	老朽化住宅からの住替え件数（累計）				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標 (基準との差)	—	50 戸 (11)	58 戸 (19)	70 戸 (31)	83 戸 (44)	
	実績 (基準との差)	39 戸	58 戸 (19)	—	—	—	
	評価	—	S	—	—	—	
今後の対応方針	高齢者が多いため、入居者の生命、財産の安全性を第一に考え、入居者ニーズに即した住替え先団地の提供など、親身な交渉を継続して行ってまいります。						

関係施策 3

【部局長シート】

施策番号		施策名				
6 - ⑤		道路等の整備				
関係施策4	評価指標①	指標名	主要な認定市道のパトロールに基づいた路面補修率			目標種別 →
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)
	目標	—	100%	100%	100%	100%
	実績	—	100%	—	—	—
	評価	—	S	—	—	—
	今後の対応方針	定期的に直営班の巡回パトロールを強化し、穴ぼこ等の迅速な路面補修に努め、安全な道路環境を保持することで道路瑕疵の減少を目指します。				
関係施策4	評価指標②	指標名	道路の整備に対する市民満足度			目標種別 ↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)
	目標 (基準との差)	—	2.78 /5 (0.04)	2.82 /5 (0.08)	2.86 /5 (0.12)	2.90 /5 (0.16)
	実績 (基準との差)	2.74 /5	— /5 (—)	—	—	—
	評価	—	—	—	—	—
	今後の対応方針	地域の要望に対し、緊急車両の通行不能箇所や通学路の歩道整備など、優先順位の高いものから整備を進めていきます。				
関係施策4	評価指標③	指標名	橋りょう点検に基づき修繕を行う橋りょう数(累計)			目標種別 ↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)
	目標 (基準との差)	—	28 橋 (18)	48 橋 (38)	73 橋 (63)	98 橋 (88)
	実績 (基準との差)	10 橋	23 橋 (13)	—	—	—
	評価	—	B	—	—	—
	今後の対応方針	適時な要望活動を展開し予算の確保を図りつつ、道路メンテナンス事業補助を活用し、早期に修繕が必要とされている98橋について、対策を進めていきます。				

【課長シート】

組織名	建設総務課	作成者（評価者）	課長 左路 有
関係する 「実行宣言」	令和2年度	-	
	令和3年度	国・県所管のインフラ整備を促進し、ストック効果を高めます	
関係する『総合計画』施策	5-⑤ 浸水対策の充実		
	6-④ 都市空間・住環境の整備		
	6-⑤ 道路等の整備		
組織の概要（主な業務）			
<p>建設総務課は、道路や河川、公園、港湾等の整備に関する「国県等との連絡調整・要望」等他機関との連絡調整を行っています。</p> <p>また建設部各課の経理、庶務を行っています。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種会合が急遽中止されるなど、国・県等への要望活動は制限を受けることとなりましたが、三重県社会基盤整備協会に關係する会合への参加や近隣都市への要望活動は実施することができました。
- ・橋りょう、道路、河川、港湾の整備工事等においては、公共工事として、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けることなく、おおよそ計画どおりの進捗を図り、契約や庶務については適正に実施することができました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

- ・海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数において、当初、発信を予定していた「川と海のクリーン大作戦」が新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりました。今後は、「川と海のクリーン大作戦」だけでなく、川・海の環境の改善全般の情報をSNSを活用し、市民及び企業等に環境改善活動について発信していきます。

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

- ・松阪市内における道路・河川・港湾等の整備に関する国、県等への要望活動について、コロナ禍であっても要望ができるよう、リモートによる要望方法等について検討を行います。
- ・建設部各課の予算執行においては、速やかに且つ正確な事務処理を行います。

【建設総務課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度				令和3年度				
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標			当初予算(千円)	活動指標		
1	三重県社会基盤整備協会負担金	6-⑤	2,102	2,102	協会に係る会合への参加			2,703	協会に係る会合への参加		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					5回	5回	S		5回		
2	道路橋りょう一般経費	6-⑤	10,356	9,234	工事実施橋りょう数			9,672	消耗品費の削減率(前年比)		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					8橋	8橋	S		1.0%		
3	河川一般経費	5-⑤	534	471	事業着手箇所数(総合雨水対策)			500	河川に関する要望回数		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					3箇所	4箇所	S		2回		
4	県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	5-⑤	18,500	18,300	工事施工延長(他事業区間を含む)			10,000	工事施工延長(他事業区間を含む)		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					150m	197.4m	S		140m		
5	県施行海岸環境整備事業負担金	6-⑤	555	279	海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数			555	海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					5回	-	-		5回		
6	県施行松阪港改修事業負担金	6-⑤	53,045	73,045	岸壁の延長			52,979	岸壁の延長		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					24m	63.3m	S		72m		
7	港湾管理一般経費	6-⑤	287	100	岸壁の延長			174	港湾に関する要望回数		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					24m	63.3m	S		2回		
8	県施行街路事業負担金	6-⑤	5,000	2,667	年間の事業進捗率			500	年間の事業進捗率		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					2.0%	1.9%	A		0.1%		
9	公園一般経費	6-④	601	480	期末の整備率(総合運動公園建設事業)			454	緑化に関する活動		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					98.0%	94.5%	A		年2回		

【課長シート】

組織名	土木課		作成者（評価者）	課長 野邊 敏彦
関係する 「実行宣言」	令和2年度	災害に強いまちづくりと市民の健康管理や憩いの場の整備を進めます！ 公共事業用地の速やかな取得をめざします！		
	令和3年度	災害に強いまちづくりと市民の健康管理や憩いの場の整備を進めます！		
関係する『総合計画』施策	5－⑤ 浸水対策の充実			
	6－④ 都市空間・住環境の整備			
	6－⑤ 道路等の整備			
組織の概要（主な業務）				
<p>快適な住環境を推進し安全・安心な生活のための道路・橋梁の整備、浸水被害の軽減を図るため治水及び雨水対策等の河川・排水路の整備、良好な公園環境の提供に向けた公園の整備と総合運動公園の円滑な運営を行います。</p> <p>また、これらの施設整備に係る公共事業用地を早期に取得し公共事業の推進に努めます。</p>				

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・総合雨水対策10か年戦略事業などの浸水対策や、道路・橋りょうや公園の整備については、概ね目標を達成することができ、市民が安心して暮らせる環境づくりに取り組むことができました。
- ・橋りょう長寿命化修繕事業費では、6橋の修繕工事を実施し、橋梁の耐用年数の引き延ばしとライフサイクルコストの抑制に取り組みました。
- ・総合雨水対策10か年戦略事業費では、松阪地区浸水対策検討会で策定した対策実施計画書に基づき、名古須川流域と百々川流域の2箇所の事業を実施し、地域の浸水対策に取り組みました。
- ・総合運動公園建設事業（補助）では、整備率が102.0%となり完成に向け進展しました。また、2年目を迎えたスケートパークは、監視員の配置、イベント（スクール、市長杯等）を開催したことで来場者の増加に繋がり、地域の活性化や松阪市のPRに貢献しました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

- ・星合舞出線では、事業計画に基づき社会資本整備総合交付金を活用して事業を進めているが、令和2年においては、交付金の配分が要望額を下回ったことから、事業進捗率が目標値に達しなかった。なお、同事業は、令和2年度3次補正を活用することで、進捗率の低下を改善できる見込みです。

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【重点取組と目標】

- ・総合雨水対策10か年戦略事業や浸水対策事業等では、対策実施計画書に基づき、床上浸水被害が0に近づくよう浸水対策の充実を図ります。
- ・橋りょう長寿命化修繕事業費や新規事業である根木御麻生園線、東出線を地域における代替輸送路及び避難路として整備し、防災性の向上を図る取り組みを行います。
- ・総合運動公園建設事業費（補助）では、令和3年の完成に向け事業を進め、ニーズの高まる健康増進や憩いの場を創出し、感染症対策を含めたユニバーサルデザインの公園づくりを進めます。

【土木課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度						令和3年度					
			当初予算(千円)		最終予算(千円)		活動指標		当初予算(千円)		活動指標			
1	道路整備単独事業費	6-⑤	210,000	197,489	事業完了予定路線数			157,500	事業完了予定路線数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					7路線	7路線	S		6路線					
2	星合舞出線道路改良事業費	6-⑤	50,000	63,730	期末の事業進捗率			30,000	期末の事業進捗率					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					75.0%	58.0%	B		76.0%					
3	松阪六軒線道路改良事業費	6-⑤	10,000	4,912	期末の事業進捗率			終了	活動指標					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					100.0%	100.0%	S							
4	地方創生道整備事業費	6-⑤	35,000	35,000	期末の事業進捗率			40,000	期末の事業進捗率					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					21.0%	21.0%	S		45.0%					
5	橋りょう長寿命化事業費	6-⑤	230,000	275,000	橋りょうの直営点検数			185,000	橋りょうの直営点検数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					200橋	315橋	S		320橋					
6	河川改良単独事業費	5-⑤	95,200	89,053	年間の整備延長			85,600	年間の整備延長					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					200m	285m	S		130m					
7	準用河川九手川改修事業費	5-⑤	93,000	93,000	年間の護岸整備延長			51,000	年間の整備延長					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					26m	26m	S		70m					
8	浸水対策事業費	5-⑤	151,500	144,634	河川及び排水路の整備延長			118,600	河川及び排水路の整備延長					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					200m	379m	S		210m					
9	総合雨水対策10か年戦略事業費	5-⑤	100,500	80,900	事業着手箇所数			55,000	事業着手箇所数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					2箇所	2箇所	S		2箇所					
10	都市公園維持管理事業費	6-⑤	219,786	213,094	定期的な清掃等の実施			218,486	定期点検における修繕が必要な遊具の割合					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					月1回	月1回	S		21.0%					
11	都市公園整備事業費	6-④	30,000	43,200	四阿建て替え			14,600	四阿建て替え					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					1棟	1棟	S							
12	総合運動公園建設事業費(単独)	6-④	51,129	51,129	期末の整備率			38,070	期末の整備率					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					98.0%	102.0%	S		100.0%					
13	総合運動公園建設事業費(補助)	6-④	246,000	288,134	期末の整備率			486,000	期末の整備率					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					98.0%	102.0%	S		100.0%					
14	道路橋りょう災害復旧事業費	6-⑤	2,000	21,314	被災した施設の復旧率(国災は除く)			2,000	被災した施設の復旧率(国災は除く)					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					100.0%	100.0%	S		100.0%					
15	河川災害復旧事業費	6-④	2,000	0	被災した施設の復旧率(国災は除く)			2,000	被災した施設の復旧率(国災は除く)					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					100.0%	-	-		100.0%					
16	根木御麻生園線道路改良事業費	6-⑤	0	0	-			50,000	期末の整備率					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					-	-	-		23.0%					

No.	事業名	関係施策	令和2年度			令和3年度					
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標	当初予算(千円)	活動指標				
17	東出線道路改良事業費	6-⑤	0	0	-			34,500	期末の整備率		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					-	-	-		35.0%		
18	公園施設災害復旧事業費	6-⑤	2,000	0	被災した施設の復旧率(国災は除く)			16,860	被災した施設の復旧率(国災は除く)		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					100.0%	-	-		100.0%		

【課長シート】

組織名	建設保全課	作成者（評価者）	課長 阪井 正幸
関係する「実行宣言」	令和2年度	地域における安全で快適な住環境の整備を進めます！	
	令和3年度	安全で快適な生活空間の維持管理に努めます！	
関係する『総合計画』施策	5-①	交通安全対策の充実	
	5-⑤	浸水対策の充実	
	6-⑤	道路等の整備	
組織の概要（主な業務）			
<p>建設保全課は、生活道路や小河川、排水路などの管理や市所管の道路、水路などの公有財産の境界確認を行います。</p> <p>施設の老朽化などの課題がありますが、側溝修繕や道路舗装修繕などを行うことにより安全で快適な生活空間の維持、地域住民からいただく多種多様な要望に対する十分な調整や協議、地域間バランス、優先順位を考慮した事業実施及び、交通安全対策事業として事故が起きた箇所など、危険箇所に対し交通弱者に配慮した交通環境の迅速な整備に努めます。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・道路・河川維持修繕事業では、地元要望707件について、関係する各自治会等と調整のうえ約65%を実施し、生活環境の充実を図ることができました。
- ・道路事故対策白線等整備事業では、本庁管内54路線、北部建設保全事務所管内26路線、西部建設保全事務所管内36路線、合計116路線203.5kmの外側線の引き直しなど、広範囲にきめ細かな交通事故対策を実施することができました。
- ・中川駅東西連絡地下道管理事業では、定期点検等により不具合なくエレベーターの運転を行い、連絡地下道の安全で快適な利用を維持することができました。
- ・道路清掃等事業などの歩道・地下道の定期的な清掃業務や、街路樹・道路照明灯・排水ポンプ施設・調整池・水防倉庫の維持管理については、概ね目標を達成することができ、安全で快適な生活空間の維持に取り組むことができました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

- ・用地対策事業では、用地取得予定事業7事業に対し、対象用地に所有者不存在・休眠抵当権の土地があり2事業の用地取得ができませんでした。今年度引き続き調査・交渉を進め用地確保を進めます。
- ・道路台帳整備事業では、市道新認定や廃止など132路線8.95kmの台帳補正を行い、個々の延長が短かく目標延長に及びませんが、昨年比増の路線補正が実施できました。
- ・交通安全対策施設整備事業では、道路反射鏡49基・防護柵設置25箇所776mなど合わせて、86箇所を実施しました。目標100箇所に及びませんが、引き続き目安とし、地域要望等を参考に必要箇所を精査して実施していきます。
- ・最終処分場関連維持修繕事業では、工事実施にあたり地域と修繕箇所の確認を行い、目標50m程度予定の側溝修繕を29mで完結することができました。
- ・水防一般経費では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から東京での水防研修会は不参加とし水防訓練も中止しました。コロナ禍での訓練方法について検討していきます。

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

- ・市民生活に身近な、6,512路線、延長約1,941 kmにもおよぶ認定市道のほか、小河川や排水路など施設を常時良好な状態に保ち、安心・安全な市民生活の確保に努めます。また、地域住民の要望に対する十分な調整や協議及び地域間バランス、優先順位を考慮した速やかな事業実施を行います。

【建設保全課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度						令和3年度					
			当初予算(千円)		最終予算(千円)		活動指標		当初予算(千円)		活動指標			
1	用地対策事業費	5-⑤	13,167		13,167		事業計画用地の100%取得		11,684		未登記財産の処理			
			100.0%		90.9%		A		2件					
2	道路維持修繕事業費	6-⑤	413,224		413,784		要望に対する実施達成率		413,323		要望に対する実施達成率			
			65.0%		65.0%		S		65.0%					
3	道路清掃等事業費	6-⑤	13,798		13,174		生活環境整備の一環として清掃を行う箇所数		統合					
			48箇所		48箇所		S							
4	雪寒対策道路維持事業費	6-⑤	2,957		11,209		雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数		2,875		雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数			
			1回		2回		S		1回					
5	道路台帳整備事業費	6-⑤	19,308		16,401		台帳を補正した路線の延長		18,000		台帳を補正した路線の延長			
			10km		8.95km		B		10km					
6	街路樹剪定等事業費	6-⑤	16,106		16,106		大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数		16,106		大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数			
			500本		700本		S		620本					
7	交通安全対策施設整備事業費	5-①	30,996		30,996		安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数		27,896		安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数			
			100箇所		86箇所		B		100箇所					
8	道路施設点検事業費	6-⑤	17,000		13,422		道路附属施設点検箇所数		6,000		道路附属施設点検箇所数			
			121箇所		197箇所		S		39箇所					
9	最終処分場関連維持修繕事業費	6-⑤	4,000		3,419		側溝整備の延長		21,000		舗装修繕の箇所数			
			50m		29m		C		30箇所					
10	道路事故対策白線等整備事業費	5-①	110,000		110,000		事故防止対策路線数		10,000		交通量の多い幹線市道・小中学校周辺の通学路を対象とした路線の対策実施延長			
			70路線		116路線		S		17km					
11	中川駅前・連絡道管理事業費	6-⑤	13,806		13,126		エスカレーターの良好な稼働率(維持管理不備を原因とする停止日数を除いた日数)		13,382		エスカレーターの良好な稼働率(維持管理不備を原因とする停止日数を除いた日数)			
			100.0%		100.0%		S		100.0%					
12	道路維持一般経費	6-⑤	33,759		31,825		安定した道路維持専用車両の運行		33,271		安定した道路維持専用車両の運行			
			78,000km		86,220km		S		78,000km					
13	河川維持修繕事業費	5-⑤	60,725		60,725		要望に対する実施達成率		59,494		要望に対する実施達成率			
			65.0%		65.0%		S		65.0%					
14	樋門・樋管等管理事業費	5-⑤	24,180		20,413		樋門管理者等からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率		23,104		樋門管理者等からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率			
			100.0%		100.0%		S		100.0%					

No.	事業名	関係施策	令和2年度					令和3年度				
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標			当初予算(千円)	活動指標			
15	調整池管理事業費	5-⑤	10,209	9,919	調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率			10,425	調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率			
					目標	実績	評価		目標	実績	評価	
					100.0%	100.0%	S		100.0%			
16	水防施設管理事業費	5-⑤	1,339	1,339	水防倉庫28箇所の土のう袋の備蓄枚数			1,080	水防倉庫18箇所の土のう袋の備蓄枚数			
					目標	実績	評価		目標	実績	評価	
					55,300袋	55,300袋	S		27,000袋			
17	水防一般経費	5-⑤	1,446	164	水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数			1,223	水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数			
					目標	実績	評価		目標	実績	評価	
					1回	-	-		1回			
18	クリーンセンター関連維持修繕事業費	6-⑤	0	0	-			4,549	側溝整備の延長・舗装修繕の延長			
					目標	実績	評価		目標	実績	評価	
					-	-	-		100m			

【課長シート】

組織名	住宅課	作成者（評価者）	課長 山路 伸之
関係する「実行宣言」	令和2年度	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！	
	令和3年度	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！	
関係する『総合計画』施策	6-④ 都市空間・住環境の整備		
組織の概要（主な業務）			
<p>住宅課は、昭和40年代以降を中心に市営住宅の整備を進め、現在では改良住宅等も含め管理戸数が1,673戸となっており、住宅に困窮する低所得者等に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。</p> <p>基本業務として、市営住宅及び関連施設の管理、住宅の入退去事務、使用料の徴収、不正入居、悪質滞納者への対応などを行っています。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅管理運営事業では、現年度家賃徴収率の目標とした98%以上を達成しました。また、市営住宅老朽化対策に伴う住替えについても目標11戸を上回り19戸の住替えを行いました。 ・市営住宅維持修繕費では、ベランダ帯防水について40戸の目標に対して84戸を実施しました。 ・市営住宅修繕工事費では、目標どおりベランダ手摺塗装、物置改修工事を合わせて108戸を実施しました。 ・公営住宅ストック改善事業費では、社会資本整備交付金（国補）を利用した事業であり、その交付額に合わせ屋上防水、外壁改修、給水システム（受水槽）改修工事を9棟を実施しました。 ・一般管理経費では、過年度滞納分の徴収率について、目標を2.5%としました。滞納全額一括返済などもあり目標を上回る3.3%を達成することができました。 ・新型コロナウイルス感染症による市営住宅緊急入居事業では緊急入居住宅を8戸用意しました。（現在2戸、入居中）
<p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度導入に向けた検討を行ってきましたが、令和2年度においても制度導入には至りませんでした。引続き検討課題と位置付けていますが、他の優先事業もあることから、住み替え集約事業などの優先事業の進捗に合わせ改めて検討をしていきたいと思えます。
令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<ul style="list-style-type: none"> ・施設マネジメントの一環として実施している老朽化住宅の住替え集約化については、継続して重点事業と位置付け取組んできましたが、ここまで順調に進捗しているものの、例えば住替え先市営住宅の確保が年々困難になる事が予想されるなど、他の課題も含め事前の検討を十分に行い対応策の準備が必要となります。 <p>そのことに伴い、今年度は老朽化住宅明け渡しに関する条例改正に向けた検討を行っていきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大による離職に伴い住居を失う方への市営住宅一時使用についても今年度も引き続き対応していきます。

【住宅課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度				令和3年度				
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標			当初予算(千円)	活動指標		
1	市営住宅管理運営事業費	6-④	46,860	49,636	①現年度家賃徴収率の向上 ②市営住宅老朽化対策としての住替え			47,993	①現年度家賃徴収率の向上 ②市営住宅老朽化対策としての住替え		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					①98% ②11戸	①98% ②19戸	S		①98% ②8戸		
2	市営住宅維持修繕費	6-④	104,040	104,040	ベランダ帯防水			101,250	ベランダ帯防水		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					40戸	84戸	S		40戸		
3	市営住宅修繕工事費	6-④	54,738	43,240	物置改修、ベランダ手摺塗装			28,636	物置改修、ベランダ手摺塗装		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					108戸	108戸	S		69戸		
4	公営住宅ストック改善事業費	6-④	56,506	47,706	屋上防水、外壁改修、給水システム(受水槽)改修			88,021	屋上防水、外壁改修、給水システム(受水槽)改修		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					9棟	9棟	S		9棟		
5	新型コロナウイルス感染症による市営住宅緊急入居事業費	6-④	0	4,400	新型コロナウイルス感染症による緊急入居者用住宅修繕			0	-		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					8戸	8戸	S		-		
6	市営住宅解体事業費	6-④	0	0	-			17,840	老朽化市営住宅の解体		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					-	-	-		3棟		
7	一般管理経費	6-④	807	85	滞納繰越分の徴収率			1,128	滞納繰越分の徴収率		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					2.5%	3.3%	S		2.5%		

【課長シート】

組織名	都市計画課	作成者（評価者）	課長 松本 尚久
関係する「実行宣言」	令和2年度	魅力・賑わいを感じるまちづくり計画を進めます！	
	令和3年度	快適な都市空間と美しい景観のまちづくりを進めます！	
関係する『総合計画』施策	6-④ 都市空間・住環境の整備		
組織の概要（主な業務）			
<p>都市計画課は二つの係で構成しています。まちづくり計画係では、「中心市街地のまちづくり」「都市計画の決定及び変更」「都市計画図」に関する事などまちづくりに関する計画を推進します。景観係では、景観法に基づく「景観計画の策定及び変更」、「建築、開発行為等の届出」、三重県屋外広告物条例に基づく「屋外広告物」の許可事務に関する事などより良い景観の形成を図っていきます。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・屋外広告物事業では、許可事務、措置命令・指導事務などを行い、屋外広告物適正化旬間中には、主要道路のパトロールを5回実施し、違反屋外広告物の簡易除却を行いました。
- ・都市計画審議会事業では、「松阪都市計画公園の変更」について、審議を経て変更の手続きを行いました。
- ・都市景観推進事業では、「松阪市景観計画の変更」について審議を経て変更の手続きを進めました。また、良好な景観を後世に残すため、次世代を担う市内小中学生を対象に「まつさか景観絵画コンクール」を開催し、530人から作品の応募がありました。コンクール入賞作品については、広く市民の方々に観覧してもらうよう、市内3か所で展示し普及啓発に努めました。
- ・中心市街地整備事業では、松阪駅西地区複合施設計画を進める中、令和元年度に実施した「松阪駅西地区市場動向調査業務委託」を基に、民間事業者へのヒアリングや駅利用者調査を行う「松阪駅西地区複合施設実施方針策定業務委託」を実施し、事業の進め方の検討を行うとともに、諸条件の整理を行いました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

- ・都市景観推進事業では、景観重点地区における「松阪市歴史的まちなみ修景整備事業補助金」の交付要件を満たす申請が、昨年同様ありませんでした。令和3年度は、新たに中万地区を重点地区に指定し、また、松坂城跡周辺地区の修景基準の一部見直しを進め、補助対象を拡大させ新たな需要を喚起します。

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

- ・屋外広告物事業では、屋外広告物適正化旬間中（9月予定）には、市内をパトロールし、公衆に対する危害の防止、美観風致の維持に努めます。
- ・都市景観推進事業では、景観重点地区における補助制度の利用を促進するため、補助基準の見直しを行い、歴史的なまちなみ保全と良好な景観形成に努めます。
- ・中心市街地整備事業では、昨年度に実施した「松阪駅西地区複合施設実施方針策定業務委託」における民間事業者のヒアリング結果等を踏まえ、「松阪駅西地区複合施設事業者募集支援業務委託」を8月末までに契約し、松阪駅西地区複合施設の整備に向け、令和3年度、4年度の2か年で、民間事業者の公募・契約締結を目指します。

【都市計画課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度			令和3年度					
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標	当初予算(千円)	活動指標				
1	屋外広告物事業費	6-④	3,027	2,775	屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数	3,115	屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					3回		5回	S	3回		
2	都市計画審議会事業費	6-④	379	66	審議会開催時の可決を経る。	379	審議会開催時の可決を経る。				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					100.0%		100.0%	S	100.0%		
3	都市景観推進事業費	6-④	7,624	3,865	まつさか景観絵画コンクール作品応募者数	5,994	まつさか景観絵画コンクール作品応募者数				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					500人		530人	S	500人		
4	都市計画変更事業費	6-④	4,100	3,520	適正な納品率	4,100	適正な納品率				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					100.0%		100.0%	S	100.0%		
5	都市計画一般経費	6-④	5,178	4,005	都市計画全事業の目標達成率	4,934	都市計画全事業の目標達成率				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					100.0%		100.0%	S	100.0%		
6	中心市街地整備事業費	6-④	4,300	3,817	「事業者の公募」などの検討に向けた事業者ヒアリング業者数	7,539	「事業者の公募」などの検討に向けた事業者ヒアリング業者数				
					目標		実績	評価	目標	実績	評価
					5社		17社	S	5社		

【課長シート】

組織名	営繕課	作成者（評価者）	課長 山本 直弘
関係する 「実行宣言」	令和2年度	適切な工期設定と安全で着実な工事を実施します！	
	令和3年度	事故の無い安全安心な営繕工事を実施します！	
関係する『総合計画』施策	7-② 確かな行政サービスの提供		
組織の概要（主な業務）			
<p>営繕課は、建築係・営繕係・設備係の3系の構成となっており、市の公共施設における営繕工事及びその関連業務を適正かつ着実に実施し、誰もが安全・安心に使用できる公共施設の構築や快適で機能の充実した施設とすることを目指して、設計及び工事を行っています。</p> <p>また、公共施設の健全な維持保全のため、施設管理部局等と連携して、定期点検の業務を実施しています。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

・小野江公民館新築工事や鎌田中学校校舎改築工事に係る屋外付帯工事、また、新型コロナ対策として庁舎本館議場等改修工事や松阪公園、中町の公衆便所改修工事など、工事83件 約27億円、委託業務24本 約1億6千万円の発注を行い、春日保育園園舎改築工事や鎌田中学校校舎解体工事などの繰越事業も含め、工事85件 約34億、委託業務25本 約1億8千万円を工期内に無事完了することができました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

・特になし

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

・令和3年度においては、塩浜排水区沖スポンプ場増設工事や松阪市文化財センター収蔵庫新築工事、農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修工事などの繰越事業や、五主、松名瀬の津波避難タワー新築工事など、工期の長い工事が多く、事故の無いよう適正な工事監理に努めます。

・松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事（第1期）や三雲中学校外壁他改修工事（1期）など、小中学校の改修工事などは、学校環境に配慮した工事の進捗に努め、事故の無いよう安全対策に留意し、適正に工期内に完成するよう努めます。

【営繕課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度			令和3年度					
			当初予算 (千円)	最終予算 (千円)	活動指標	当初予算 (千円)	活動指標				
1	営繕管理事業費	7-②	7,478	7,478	営繕業務を適正に実施する。			4,530	営繕業務を適正に実施する		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					100.0%	100.0%	S		100.0%		

【課長シート】

組織名	建築開発課		作成者（評価者）	課長 水越 敏
関係する「実行宣言」	令和2年度	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！		
	令和3年度	適正かつ円滑な建築・開発行政、狭あい道路・空家等の対策を行います！		
関係する『総合計画』施策	6-④ 都市空間・住環境の整備			
	6-⑤ 道路等の整備			
組織の概要（主な業務）				
<p>建築開発課は建築基準法や都市計画法等に関する建築・開発行政を行っており、その事務のほとんどが許認可事務であることから厳格かつ円滑な審査、これらの事務に係る事前相談や指導等については適正かつ迅速な対応をめざしています。また、狭あい道路の解消や空家等の対策を促進し、まちの安全性や快適性の維持・向上をめざしています。</p>				

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築開発事業において、建築確認申請等の320件、開発行為許可申請等の303件を適正に審査し、円滑に処理することができました。また、建築・開発等の事前相談が1,614件あり、その内の1,525件（94.5%）について、迅速（処理日数7日以内）に処理することができました。 ・空家等対策事業において、地域住民等から261件の相談があり、その内の230件（88.1%）について、放置された空家の所有者等に対して適正管理の依頼や情報の提供・助言を行うことができました。 ・狭あい道路整備促進事業費において、所有者等から寄付を受けて取得した29件の道路後退用地について、拡幅整備することができました。
<p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不良空家等除却促進補助金において、39件の事前判定申請があり、その内不良空家等に該当した23件について、除却費用の一部を補助することができましたが、申請辞退等があったため目標件数（24件）を達成できませんでした。 ・狭あい道路整備促進補助金において、100件の協議申請があり、その内所有者等から寄付を受けた38件の道路後退用地について、助成金と報償金により取得することができましたが、測量・分筆登記に時間を要し寄付手続きまで至らないものがあったため目標件数（40件）を達成できませんでした。
令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<ul style="list-style-type: none"> ・建築開発事業において、建築・開発等に関する事前相談に対して迅速に対応するため、総事前相談件数の93%以上のものについて、7日以内に処理するように取り組みます。 ・空家等対策事業において、安全・安心な生活を確保するため、総相談件数の80%以上のものについて、空家の所有者等に対して適正管理の依頼や情報の提供・助言に取り組みます。 ・空家等の減少を図るため、不良空家等除却促進補助金により24件の空家に関して、除却費用の一部を支援するように取り組みます。 ・中心市街地エリア内の定住人口増加を図るため、中心市街地空家等解消リセット推進事業により24軒の空家に関して、除却費用の一部や除却による固定資産税の増額分を支援するように取り組みます。 ・まちの安全性や快適性の向上を図るため、狭あい道路整備促進補助金により、36件の道路後退用地を取得するように取り組みます。また、狭あい道路整備促進事業費により、既に取得した40件の道路後退用地を拡幅整備するように取り組みます。

【建築開発課】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度						令和3年度					
			当初予算(千円)		最終予算(千円)		活動指標		当初予算(千円)		活動指標			
1	建築開発事業費	6-④	12,695	11,015	事前相談等の処理率(迅速化件数/総件数)			11,458	事前相談等の処理率(迅速化件数/総件数)					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					93.0%	94.5%	S		93.0%					
2	空家等対策事業費	6-④	5,884	1,840	相談処理率(処理件数/相談件数)			5,287	相談処理率(処理件数/相談件数)					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					80.0%	88.1%	S		80.0%					
3	狭あい道路整備促進事業費	6-⑤	19,920	13,735	拡張整備軒数			17,640	拡張整備軒数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					25件	29件	S		40件					
4	不良空家等除却促進補助金	6-④	6,000	6,000	補助件数			6,000	補助件数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					24件	23件	A		24件					
5	狭あい道路整備促進補助金	6-⑤	13,200	13,200	補助件数			11,880	補助件数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					40件	38件	A		36件					
6	弁護士委託等事業費	6-④	0	1,253	係争の終了件数			終了	係争の終了件数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					1件	1件	S							
7	中心市街地空家等解消しセット推進事業費	6-④	0	0	空家等削減数			1,200	空家等削減数					
					目標	実績	評価		目標	実績	評価			
					-	-	-		24軒					