

令和２年度 建設部の「実行宣言」

作成者 (評価者)		部長	伊藤 篤
組織の概要（主な業務）			
建設部は、以下の役割を担っています。 ①道路や河川、公園と言った社会インフラの整備と機能保全により、安全で安心できる生活の提供 ②都市計画の基本的な方針である『松阪市都市計画マスタープラン』に基づいた都市づくりの誘導 ③低所得者層の住まいのセーフティーネットである市営住宅の機能維持と合理化 ④都市計画法に基づく開発行為の指導、並びに建築基準法に基づく建築物の審査等による、住みやすいまちづくりの推進 ⑤市が所管する教育施設や文化施設など公共建築物の营造と修繕			
1. 令和元年度「実行宣言」の評価			
評価基準…S（100%以上）、A（90～99%）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）			
土木課	市民ニーズに対応し安心して住めるインフラ整備を進めます！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 道路・公園は、「松阪市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく緊急輸送道路を優先した橋りょう整備と松阪市総合運動公園の建設により、インフラ整備を進めることが出来ました。河川は、九手川改修事業による洪水対策を進める一方で、床上浸水被害ゼロに向けた取り組みは、百々川流域の対策実施計画の策定が遅れています。今後は、百々川改修事業と整合を図りつつ、事業着手を検討する甚太川改修事業による効果も合わせ浸水被害の軽減策を見出します。			
建設保全課	道路や排水路などの機能保全・維持管理を進めます！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 道路施設の維持修繕は、地元自治会から多くの要望を受けながらも、地元と優先順位を協議し、複数年に分割するなど地元理解を得て進めています。一方で、排水ポンプの老朽化対策は遅れていることから、定期点検結果を活用した組織ぐるみの修繕計画を早期策定し、排水ポンプの老朽化対策を進めます。また、道路瑕疵防止の一案として松阪ナビの活用を促進します。			
住宅課	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！	評価	S
【評価理由と今後の方針】 「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に基づき、新利便性係数による家賃の徴収を開始し、宝塚団地・上川団地の住み替えも順調に進めることができました。一方で、指定管理者制度の導入検討は進めたものの期待するほどの効果は得られなかったため、今後は、市営住宅の合理化に向けた別の方策を検討します。また、小集落改良住宅については、一般住宅との差異の解決が課題であり、共通の基準の設定や譲渡等を含め検討してまいります。			
用地対策課	公共事業用地の速やかな取得をめざします！	評価	B
【評価理由と今後の方針】 公共事業用地の取得は、8筆中7筆の買収・寄付を完了しましたが、用地取得率は87.5%で目標の100%には至らず、次年度へ継続した交渉を進めることとなり、官民境界立会は、申請件数298件に対し275件の実施に約30日を要しました。今後は、用地取得率の向上と「新しい生活様式」の定着に順応した境界立会を検討し迅速な対応を図っていきます。			

【部局長シート】

都市計画課	まちの賑わいにつながるまちづくりを進めます！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 「松阪駅西地区市場動向調査」による民間事業所へのアンケートやヒアリング調査を実施し、松阪駅西地区複合施設計画の事業推進に向けた方針や課題等を取りまとめました。一方、歴史的まちなみ修景整備事業補助金の申請は無く、景観重点地区の景観整備は現状維持の状態では進捗するに至りませんでした。今後は、松阪駅西地区複合施設の整備に向けた事業の進め方の検討、歴史的まちなみ修景整備事業補助金の見直し等を進めていきます。			
営繕課	工事等の早期発注と適正かつ着実な営繕工事を実施します！	評価	S
【評価理由と今後の方針】 小野江小学校区放課後児童クラブの新設、松阪市旧福祉会館や宮町共同浴場の解体、三雲・天白公民館の移設など、131件の工事や委託業務を適正に工期内で完成することができました。今後も、適正な工期設定によって着実な施工に努めるとともに、危険を伴う工事については、十分注意喚起を行い、事故のない安全な工事を徹底してまいります。また、工事現場等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、アルコール消毒液の設置などの予防対策を徹底し、罹患の影響により施工継続が困難な場合は的確な対応を行います。			
建築開発課	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 建築確認申請等368件の審査及び建築・開発等約1,300件の事前相談を迅速且つ円滑に処理することが出来ました。次年度に県から権限移譲を受ける開発許可等事務に際しては、市の指導要綱並びに市独自の雨水流出抑制技術指針等を定めました。空家等対策事業では、地域住民等から259件の相談を受け230件を適正に対応いたしました。今後も、法に基づく厳格な審査と指導、地域住民からの事前相談等を図り、秩序あるまちづくりを推進します。			



2. 令和2年度 「実行宣言」

土木課	災害に強いまちづくりと市民の健康管理や憩いの場の整備を進めます！
建設保全課	地域における安全で快適な住環境の整備を進めます！
住宅課	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！
用地対策課	公共事業用地の速やかな取得をめざします！
都市計画課	魅力・賑わいを感じるまちづくり計画を進めます！
営繕課	適切な工期設定と安全で着実な工事を実施します！
建築開発課	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！

【部局長シート】

3. 『松阪市総合計画』関係施策の進捗度

評価基準…S（100%以上）、A（90～99%）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）

関係施策1

施策番号		施策名					
2		④ 地域福祉・生活支援の充実					
評価指標①	指標名	市営住宅応募率（応募者数／応募戸数）					
	年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-		1.0 倍		-0.1 倍	
	実績	1.1 倍		1.0 倍		-0.1 倍	
	進捗度の評価						
	入居希望者の全てが入居できるよう目標応募率を「1」としています。築年度が新しい城南団地や若葉団地は入居希望者は多く、それ以外の団地は、入居希望者は少ない状況です。そのため、これまでのニーズを分析し、団地・区分・戸数等を調整し公募することで、目標達成することが出来ました。						

関係施策2

施策番号		施策名					
5		⑥ 浸水対策の充実					
評価指標①	指標名	河川改修（九手川・中川）の整備延長					
	年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-		1,430 m		332 m	
	実績	1,098 m		1,408 m		310 m	
	進捗度の評価						
	洪水による浸水被害の軽減を図ることを目的に、主要な2河川の整備延長を目標値としています。この4年間の実績は、国からの交付金決定の影響により、若干目標値を下回る結果となりましたが、準用河川中川河川改修事業の完了により、近年、中川の急激な水位上昇は見受けられなくなりました。						

関係施策3

施策番号		施策名					
6		④ まちづくりの推進					
評価指標①	指標名	“豪商のまち松阪”活き生きプランにもとづく事業の完了					
	年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-		3 項目		1 項目	
	実績	2 項目		3 項目		1 項目	
	進捗度の評価						
	豪商のまち松阪活き生きプランは、ハード、ソフトの様々な取り組みを行うアクションプランとして平成25年度から令和元年度末までを目標年次として行ってきました。旧長谷川治郎兵衛家への改称と指定管理者制度を導入した一般公開の実施、路上喫煙禁止区域の認知向上を行い目標年次を迎え完了いたしました。						

【部局長シート】

	施策番号	施策名					
関係 施策 4	6 - ⑤	景観の保全					
	評価 指標 ①	指標名	景観重点地区の指定数				
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
		目標	-	4	地区	1	地区
		実績	3	地区	3	地区	E
		進捗度の評価					
		景観重点地区の候補地区において、4地区の重点地区指定には及ばなかったが、「自治会・まちなみ保存委員会」などに参画し、今後も、重点地区指定に向けた取り組みを進めていきます。					
関係 施策 5	施策番号	施策名					
	6 - ⑥	道路・公園の整備					
	評価 指標 ①	指標名	都市計画道路の整備率				
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
		目標	-	46.8	%	0.5	%
		実績	46.3	%	46.8	%	S
		進捗度の評価					
		平成14年度、三重県が事業着手した鎌田踏切アンダーパスを含む「都市計画道路松阪公園大口線他1線」の街路事業が完了し、都市計画道路の整備率は目標値の46.8%に達しました。					
	評価 指標 ②	指標名	橋梁耐震補強の整備数				
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
		目標	-	46	橋	9	橋
		実績	37	橋	41	橋	D
		進捗度の評価					
		橋梁の耐震補強は、限られた交付金枠内での整備に限定し、実施事業費が計画事業費を超える場合は、やむを得ず実施年度を延伸するなどの事由から、目標とする整備橋梁数には及ばなかった。緊急輸送路、避難路となる橋梁は、大規模地震等の発生から人命・財産を守る重要な道路の一部であるため、今後も優先的且つ継続した整備が必要となります。					
	評価 指標 ③	指標名	1人当たりの都市公園面積				
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
		目標	-	12	m ²	2.32	m ²
		実績	9.68	m ²	10.15	m ²	E
		進捗度の評価					
		松阪市総合運動公園の事業完了年度を延伸したことにより、公園整備面積は目標値に達しませんでした。しかしながら、平成31年4月にオープンした松阪市総合運動公園スケートパークは、利用者ニーズを適格に捉えた施設として県内外から多くの来園者で賑わっており、評価以上の良い成果が得られていることから、今後も公園整備を進めてまいります。					

【課長シート】

組織名	土木課	作成者（評価者）	課長 松本 尚久
関係する 「実行宣言」	令和元年度	市民ニーズに対応し安心して住めるインフラ整備を進めます！	
	令和2年度	災害に強いまちづくりと市民の健康増進や憩いの場の整備を進めます！	
関係する『総合計画』施策	5－⑥ 浸水対策の充実		
	6－⑥ 道路・公園の整備		
組織の概要（主な業務）			
土木課は以下の4係で構成し、安全・安心な生活のためのインフラ整備と松阪市総合運動公園等の整備を進めます。			
管理・事業調整係：「国県等との連絡調整・要望」等他機関との連絡調整を行います。			
道路・橋梁係：「道路・橋梁の計画、改良」等道路の整備を行います。			
河川雨水対策係：「治水及び浸水対策」等河川・排水路の整備を行います。			
公園係：「公園の建設、維持管理」等公園の整備を行います。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 総合雨水対策10か年戦略事業などの浸水対策や、道路・橋りょうや公園の整備については、概ね目標を達成することができ、市民が安心して住むことのできる環境づくりに取り組むことができました。 ・橋りょう長寿命化修繕事業費では、3橋の修繕工事に着手し、橋梁の耐用年数の引き延ばしとライフサイクルコストの抑制に取り組みました。 ・総合雨水対策10か年戦略事業費では、松阪地区浸水対策検討会で策定した対策実施計画書に基づき、名古須川流域と百々川流域の2箇所事業に着手し、地域の浸水対策に取り組めました。 ・総合運動公園建設事業（補助）では、整備率が97.3%となり、完成に向け進展しました。また、供用を開始したスケートパークは、県内外から多くの来場者が訪れ、地域の活性化や松阪市のPRに貢献しました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・県施工松阪港改修事業負担金では、岸壁の整備延長が未達となりましたが、仮配管などの整備を同時に行ったため、全体の完了予定は、計画通り進捗できる見込みです。
令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・総合雨水対策10か年戦略事業や浸水対策事業等では、事業費を大幅に伸ばし、床上浸水被害が0に近づくよう浸水対策の充実を図ります。 ・橋りょう長寿命化修繕事業費や道路整備単独事業費では、目標値を大幅に引き上げ、市民が安心して住むことのできる環境を整備します。 ・総合運動公園建設事業費（補助）では、令和3年の完成に向け、ニーズの高まる健康増進や憩いの場を創出し、感染症対策を含めたユニバーサルデザインの公園づくりを進めます。

【土木課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	三重県社会基盤整備協会負担金	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,516	1,516	協会に関係する会合への参加			継続	2,102	協会に関係する会合への参加		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5回	6回	S			5回		
2	道路橋りょう一般経費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,740	8,633	工事実施橋りょう数			継続	10,356	工事実施橋りょう数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2橋	2橋	S			8橋		
3	道路整備単独事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				226,700	225,378	事業完了予定路線数			継続	210,000	事業完了予定路線数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2路線	7路線	S			7路線		
4	星合舞出線道路改良事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				44,000	41,602	期末の事業進捗率			継続	50,000	期末の事業進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						60.0%	59%	A			75.0%		
5	松阪六軒線道路改良事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				22,000	13,000	期末の事業進捗率			継続	10,000	期末の事業進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	96%	A			100.0%		
6	国道42号松阪多気バイパス関連整備事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,000	100	事業実施箇所			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1箇所	1箇所	S					
7	最終処分場関連道路等整備事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				34,000	9,263	事業実施路線3路線の整備率			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						33.0%	33.0%	S					
8	地方創生道整備事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					35,000	期末の事業進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											22.0%		
9	橋りょう長寿命化事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				180,000	156,166	工事実施橋りょう数			継続	230,000	橋りょうの直営点検数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2橋	3橋	S			200橋		

【土木課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
10	河川一般経費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				601	601	事業着手箇所数(総合雨水対策)			継続	534	事業着手箇所数(総合雨水対策)		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2箇所	2箇所	S			3箇所		
11	県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,000	20,200	工事施工延長（他事業区間を含む）			継続	18,500	工事施工延長（他事業区間を含む）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100m	209m	S			150m		
12	河川改良単独事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				89,300	83,751	年間の整備延長			継続	95,200	年間の整備延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						265m	240m	A			180m		
13	県施行海岸環境整備事業負担金	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				600	260	海開き前の環境整備（海岸清掃）実施回数			継続	555	海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	1回	S			5回		
14	準用河川九手川改修事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				48,000	48,000	年間の護岸整備延長			継続	93,000	年間の土地購入面積		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						55m	55m	S			1379㎡		
15	浸水対策事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				122,000	106,658	河川及び排水路の整備延長			継続	151,500	河川及び排水路の整備延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						255m	263m	S			280m		
16	総合雨水対策10か年戦略事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				50,300	46,000	事業着手箇所数			継続	100,500	事業着手箇所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2箇所	2箇所	S			3箇所		
17	県施行松阪港改修事業負担金	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				40,045	60,068	岸壁の延長			継続	53,045	岸壁の延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						24m	19m	B			24m		
18	港湾管理一般経費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				288	168	岸壁の延長			継続	287	岸壁の延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						24m	19m	B			24m		

【土木課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
19	県施行街路事業負担金	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				47,667	41,167	年間の事業進捗率			継続	5,000	年間の事業進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2.0%	2.0%	S			2.0%		
20	都市公園維持管理事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				207,396	225,550	定期的な清掃等の実施			継続	219,786	定期的な清掃等の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						月1回	月1回	S			月1回		
21	都市公園整備事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				23,500	23,500	四阿建て替え			継続	30,000	四阿建て替え		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1棟	1棟	S			1棟		
22	公園一般経費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				574	579	期末の整備率（総合運動公園建設事業）			継続	601	期末の整備率（総合運動公園建設事業）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						97.0%	97.3%	S			98.0%		
23	総合運動公園建設事業費（単独）	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				61,413	33,669	期末の整備率			継続	51,129	期末の整備率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						97.0%	97.3%	S			98.0%		
24	総合運動公園建設事業費（補助）	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				271,000	271,000	期末の整備率			継続	246,000	期末の整備率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						97.0%	97.3%	S			98.0%		
25	道路橋りょう災害復旧事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,000	420	被災した施設の復旧率（国災は除く）			継続	2,000	被災した施設の復旧率（国災は除く）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
26	河川災害復旧事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,000	38,000	被災した施設の復旧率（国災は除く）			継続	2,000	被災した施設の復旧率（国災は除く）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
27	公園施設災害復旧事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,000	493	被災した施設の復旧率（国災は除く）			継続	2,000	被災した施設の復旧率（国災は除く）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		

【課長シート】

組織名	建設保全課		作成者（評価者）	課長 阪井 正幸
関係する 「実行宣言」	令和元年度	道路や排水路などの機能保全・維持管理を進めます！		
	令和2年度	地域における安全で快適な住環境の整備を進めます！		
関係する『総合計画』施策		5－① 交通安全対策の充実		
		5－⑥ 浸水対策の充実		
		6－⑥ 道路等の整備		
組織の概要（主な業務）				
建設保全課は、市道や生活道路、小河川、排水路などの機能を保全する工事や修繕業務、及び道路や水路の占用許可等管理事務を行います。道路パトロールなどで発見した施設の不具合箇所や、市民からの多種多様な要望に対し、十分な調整や協議及び地域間バランス、優先順位を考慮し、側溝修繕や道路舗装修繕、カーブミラー、防護柵設置、道路区画線、排水路修繕などを行うことにより、地域における安全で快適な住環境の整備を進めます。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】 ・道路・河川維持修繕事業では、地元要望647件について、関係する各自治会等と調整のうえ約65%を実施し、生活環境の充実を図ることができました。 ・道路清掃等事業では、松阪駅松阪港線、宮町高町線等の歩道や松阪駅南北地下道、国道県道等の市管理地下道の48箇所の定期的な清掃業務を行い、安全できれいな道路環境を保持しました。 ・道路台帳整備事業では、市道新認定や廃止などの変更により、合計89路線10.2K mの台帳補正を行い、道路行政サービスの利便性を維持しました。 ・街路樹剪定等事業では、大黒田日野町線・宝塚線など、枝木が伸び車両や自転車、歩行者の通行に支障が出ている街路樹611本の剪定を行い、歩道等通行の安全性を確保しました。 ・交通安全対策施設整備事業では、地域の要望により道路反射鏡74基・防護柵設置23箇所516mなど合わせて117箇所の交通安全対策を実施しました。 ・道路事故対策白線等整備事業では、塩浜塚本線等の外側線引き直し24路線・五反田町の交差点内カラー舗装など25路線の事故防止対策を実施しました。 ・中川駅東西連絡地下道管理事業では、定期点検等により不具合なくエレベーターの運転を行い、連絡地下道の快適な利用を維持することが出来ました。 ・道路維持一般経費では、職員が公用車で走行距離78,980kmに及ぶ道路パトロールを実施しました。 ・樋門・樋管等管理事業では、管理している排水ポンプ施設13施設の内、塩浜排水ポンプ場のスクリーンのゴミつまりなど不具合4件が発生しましたが全てに対応し、水害の未然防止対策を図りました。 ・調整池管理事業では、市管理の調整池49箇所の内、レインボー高田調整池の扉修繕要望など5件の全てに対応しました。 ・水防施設管理事業では、水防倉庫28箇所の備蓄資機材を点検し、土のう袋3,000袋を補充し規定の55,300袋の備蓄を行い災害に備えました。 ・水防一般経費では、東京で行われました水防研修会に職員1名が参加し、最近の防災対策、水防法の知識を習得しました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・道路施設点検事業では、点検箇所116箇所の目標に対し道路照明灯PCB再調査の必要があり経費・時間がかかり、道路標識・道路照明灯101箇所の点検となり、残り15か所については令和2年度、早々に対応します。
【評価できなかったこと】 ・雪寒対策道路維持事業では、降雪がなかったため、凍結防止対策はありませんでした。

【課長シート】

令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【重点取組と目標】

- ・道路事故対策白線等整備事業は、交通事故防止を目的に市道約70路線、区画線延長約160Kmを引き直す広範囲で長期間に及ぶ工事であるが、工事実施直後に効果が表れる事業でもあるため、4月中に発注準備し5月に入札を行うなど早期完成に努めます。
- ・道路維持修繕事業の「みえ松阪マラソン」に向けた路面補修等は、8月までに関係機関との協議を整え入札し、11月末までに工事等を完成させるよう取り組みます。

【建設保全課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	道路維持修繕事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				366,598	368,453	要望に対する実施達成率			継続	413,224	要望に対する実施達成率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						65.0%	65.0%	S			65.0%		
2	道路清掃等事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				13,937	13,282	生活環境整備の一環として清掃を行う箇所数			継続	13,798	生活環境整備の一環として清掃を行う箇所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						48箇所	48箇所	S			48箇所		
3	雪寒対策道路維持事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,987	2,987	雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数			継続	2,957	雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	0回	-			1回		
4	道路台帳整備事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				20,000	18,800	台帳を補正した路線の延長			継続	19,308	台帳を補正した路線の延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						10km	10.2km	S			10km		
5	街路樹剪定等事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,772	15,772	大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数			継続	16,106	大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						500本	611本	S			500本		
6	交通安全対策施設整備事業費	一般	5－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				31,230	31,230	安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数			継続	30,996	安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100箇所	117箇所	S			100箇所		
7	道路施設点検事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				7,909	7,909	道路附属施設点検箇所数			継続	17,000	道路附属施設点検箇所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						116箇所	101箇所	B			121箇所		
8	最終処分場関連維持修繕事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0	-			継続	4,000	側溝整備の延長		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						-	-	-			50m		

【建設保全課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
9	道路事故対策白線等整備事業費	一般	5－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				10,000	10,000	事故防止対策路線数			継続	110,000	事故防止対策路線数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20路線	25路線	S			70路線		
10	中川駅前・連絡道管理事業費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				13,945	13,264	エスカレーターの良好な稼働率（危険回避措置等のための停止日を除く。）			継続	13,806	エスカレーターの良好な稼働日数（維持管理不備を原因とする停止日数を除いた日数）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
11	道路維持一般経費	一般	6－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				34,194	33,672	安定した道路維持専用車両の運行			継続	33,759	安定した道路維持専用車両の運行		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						78,000km	78,980km	S			78,000km		
12	河川維持修繕事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				61,030	59,830	要望に対する実施達成率			継続	60,725	要望に対する実施達成率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						65.0%	65.0%	S			65.0%		
13	樋門・樋管等管理事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				23,841	21,711	樋門管理者等からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率			継続	24,180	樋門管理者からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
14	調整池管理事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,758	8,758	調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率			継続	10,209	調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
15	水防施設管理事業費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				7,728	6,614	水防倉庫28箇所の土のう袋の備蓄枚数			継続	1,339	水防倉庫28箇所の土のう袋の備蓄枚数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						55,300袋	55,300袋	S			55,300袋		
16	水防一般経費	一般	5－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				204	204	水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数			継続	1,446	水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	1回	S			1回		

【課長シート】

組織名	住宅課		作成者（評価者）	課長 田畑 吉隆
関係する 「実行宣言」	令和元年度	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！		
	令和2年度	「今後の市営住宅のあり方に関する意見書」に沿った業務を進めます！		
関係する『総合計画』施策	2－④ 地域福祉・生活支援の充実			
組織の概要（主な業務）				
住宅課は、昭和40年代以降を中心に市営住宅の整備を進め、現在では改良住宅等も含め管理戸数が1,673戸となっており、住宅に困窮する低所得者等に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。 基本業務として、市営住宅及び関連施設の管理、住宅の入退去事務、使用料の徴収、不正入居、悪質滞納者への対応などを行っています。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・市営住宅管理運営事業では、現年度家賃徴収率が前年度を下回ったものの目標とした98%以上は達成しました。また、市営住宅老朽化対策に伴う住替えについては、予定戸数の11戸を上回る15戸を行うなど平成29年度以降順調に進捗しています。 ・市営住宅維持修繕費では、ベランダ帯防水について40戸の目標に対して44戸を実施し、階下への水漏れやコンクリートへの浸透による鉄筋の腐食爆裂の予防保全に努めました。 ・市営住宅修繕工事費では、目標どおりベランダ手摺塗装、物置改修工事を合わせて117戸を実施し、腐食による脱落や台風時の倒壊などのリスク回避が図れました。 ・公営住宅ストック改善事業費では、社会資本整備交付金（国補）を利用した事業であり、屋上防水、外壁改修、給水システム（受水槽）改修工事を目標とする8棟を実施し予防保全的な施設管理を行いました。 ・一般管理経費では、過年度滞納分の徴収率について、前年度実績の2.4%に対して目標を2.5%としましたが、滞納全額一括返済などもあり目標を達成することができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・指定管理者制度導入に向けた検討を行ってきましたが、令和元年度においては制度導入には至りませんでした。引続き今後の検討課題と位置付けていますが、他の優先事業もあることから優先事業の進捗に合わせ改めて導入に向けた検討を再開します。
令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・施設マネジメントの一環として実施している老朽化住宅の住替え集約化については、継続して重点事業と位置付け取組んできましたが、ここまで順調に進捗しているものの、例えば住替え先市営住宅の確保が年々困難になる事が予想されるなど、他の課題も含め事前の検討を十分に行い対応策の準備が必要となります。 ・新型コロナウイルス感染拡大の影響による離職により住居を失う方への市営住宅一時使用について、受付期限の令和3年3月31日以降も状況に応じて柔軟に対応できるよう準備していきます。また、市営住宅入居者で収入が減少した方に対する減免措置等についても継続して対応していきます。

【住宅課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	市営住宅管理運営事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				48,257	46,254	①現年度家賃徴収率の向上 ②市営住宅老朽化対策としての住替え			継続	46,860	①現年度家賃徴収率の向上 ②市営住宅老朽化対策としての住替え		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①98% ②11戸	①98% ②15戸	A			①98% ②11戸		
2	市営住宅維持修繕費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				102,849	102,849	ベランダ帯防水			継続	104,040	ベランダ帯防水		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						40戸	44戸	S			40戸		
3	市営住宅修繕工事費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				49,500	38,529	物置改修、ベランダ手摺塗装			継続	54,738	物置改修、ベランダ手摺塗装		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						117戸	117戸	S			108戸		
4	市営住宅ブロック塀等対策事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				800	800	ブロック塀改修箇所			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2箇所	2箇所	S					
5	公営住宅ストック改善事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				82,486	70,457	屋上防水、外壁改修、給水システム(受水槽)改修			継続	56,506	屋上防水、外壁改修、給水システム(受水槽)改修		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						8棟	8棟	S			9棟		
6	一般管理経費	特別	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				806	65	滞納繰越分の徴収率			継続	807	滞納繰越分の徴収率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2.50%	2.57%	S			2.5%		

【課長シート】

組織名	用地対策課	作成者（評価者）	課長 山路 伸之
関係する 「実行宣言」	令和元年度	公共事業用地の速やかな取得をめざします！	
	令和2年度	公共事業用地の速やかな取得をめざします！	
関係する『総合計画』施策	5－⑥	浸水対策の充実	
	6－⑥	道路・公園の整備	
組織の概要（主な業務）			
用地対策課は「公有地係」と「用地補修係」の2係があり、公有地係としては主に、市所管の公有財産（道路、河川、水路等）の境界確認と、それに伴う用地の寄付等による登記・測量業務委託、未登記処理です。また、用地補償係は道路・河川等の公共工事推進に伴う公共事業用地の取得（買収・寄付）、「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出及び申出などが主な業務となっております。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・用地買収業務では、「井村殿村線」、「豊原1号線」、「星合舞出線」、「松ヶ崎線」、「焼橋厚生線」、「準用河川九手川」の道路・河川改良工事、買収・寄付予定8筆中7筆の買収・寄付が完了しました。（用地取得率としては87.5%）買収・寄付等に関する、公図等、登記関係書類、戸籍関係書類の収集・現地立会いなどについても年度の上期中に完了出来ました。又これら以外では都市計画道路「東町松江岩内線」について土地開発公社を活用し、1筆取得することができました。他部署の事業であるが、五主及び松名瀬津波避難タワー整備事業について協力し立会い等を行いました。 ・境界立会業務としては、境界立会を275件行いました。境界立会等により、道路用地、水路用地として64件の寄付を受け登記事務処理を行いました。 ・未登記物件の処理としましては当初の予定通り2件の処理が完了しました。 ・担当職員への用地交渉研修・境界立会研修・登記研修等を偏ることなく受講させ用地実務交渉能力の向上が図られたと思います。 【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・用地買収業務においては、「立野通り高田線」、「谷線」、「上川道2号線」、「西昇道線」、「根木御麻生園線」については地元及び地権者との協議調整中です。 ・境界立会の実施状況としましては、申請件数298件に対し、境界立会を275件実施しましたが、申請から境界立会実施までの期間が平均約30日を要しています。できる限り申請者の意向に沿える形で日程調整や、立ち合い資料の調査を行い、迅速に境界立会を行うように努めていきます。（立会いの事前調査を、立会い終了後の空いた時間を利用し効率よく行っています。）
令和2年度を取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・用地買収業務については、今年度事業で計画をしている買収及び寄付の100%取得を目指します。又、前年度協議調整中の案件についても早急に用地取得に努めます。 ・境界立会の申請から立会実施までの期間を出来る限り短くし申請者のニーズに答えていきます。（立会いの事前調査を、立会い終了後の空いた時間を利用し効率よく行っています。）（今年度より境界立会の実施コマ数を1コマ増やしていきます、昨年度までは週8コマ→今年度9コマ） ・未登記処理物件についても計画を立て処理を行っていきます。 ・他部署からの応援等についても出来る限り対応していきます。 ・担当職員への用地交渉研修・境界立会研修・登記研修等を偏ることなく受講させ用地実務交渉能力の向上が図れるようにしていきます。

【用地対策課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
1	用地対策事業費	一般	7－①	12,884	12,884	事業計画用地の100%取得			継続	13,167	事業計画用地の100%取得		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	87.5%	B			100.0%		

【課長シート】

組織名	都市計画課	作成者（評価者）	課長 笠井 賢一
関係する 「実行宣言」	令和元年度	まちの賑わいにつながるまちづくりを進めます！	
	令和2年度	魅力・賑わいを感じるまちづくり計画を進めます！	
関係する『総合計画』施策	6－④ まちづくりの推進		
	6－⑤ 景観の保全		
組織の概要（主な業務）			
都市計画課は2係で構成しています。 まちづくり計画係：「中心市街地のまちづくり」「都市計画の決定及び変更」「都市計画図」に関する事など、まちづくりに関する計画を推進します。景観係：景観法に基づく「建築、開発行為等の届出」、三重県屋外広告物条例に基づく「屋外広告物」の許可事務に関する事など、より良い景観の形成を図っていきます。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・都市計画審議会事業では、「松阪都市計画道路の変更」について、審議会での審議を経て変更の手続きを行いました。 ・都市景観推進事業では、景観重点地区候補地におけるまちなみ保存員会などに参画し、重点地区指定に向けた取り組みを行いました。また、良好な景観を後世に残すため、次世代を担う市内小中学生を対象に「まつさか景観絵画コンクール」を開催し、588人からの応募があり、市民の方々に観覧してもらうよう市内6か所で入賞作品を展示しました。 ・都市計画図作成事業では、平成29年12月撮影の航空写真を基にして松阪都市計画図の整備を行い、閲覧、販売用図面等及びホームページの更新を行いました。 ・中心市街地整備事業では、松阪駅西地区複合施設計画を進める中、平成31年3月に策定した「松阪駅西地区複合施設基本構想」を基に、民間事業者へアンケート・ヒアリング調査を行う「松阪駅西地区市場動向調査」を実施し、事業推進に向けた今後の方針や課題等を取りまとめました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・都市景観推進事業では、景観重点地区における「松阪市歴史的まちなみ修景整備事業補助金」の交付要件を満たす申請がありませんでした。歴史的なまちなみ、良好な景観が継承されるように、補助金交付要綱で定める補助対象事業の「景観形成基準（修景基準）」の一部見直しを進めていきます。
令和2年度 of 取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・屋外広告物事業では、許可事務・指導事務などを行い、屋外広告物適正化旬間中（9月予定）には市内一円のパトロールを実施し、良好な景観形成、美観風致の維持に努めます。 ・中心市街地整備事業では、昨年度に実施した「松阪駅西地区市場動向調査」の結果における民間事業者のニーズ等を踏まえ、「松阪駅西地区複合施設実施方針策定業務委託」を6月末までに契約し、松阪駅西地区複合施設の整備に向けた事業の進め方（公募等）の検討を行うとともに、その際の諸条件を整理していきます。

【都市計画課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	屋外広告物事業費	一般	6－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,080	2,857	屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数			継続	3,027	屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2回	4回	S			3回		
2	都市計画審議会事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				379	66	審議会開催時の可決を経る。			継続	379	審議会開催時の可決を経る。		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100%	S			100.0%		
3	都市景観推進事業費	一般	6－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				9,558	4,815	まつさか景観絵画コンクール作品応募者数			継続	7,624	まつさか景観絵画コンクール作品応募者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						500人	588人	S			500人		
4	都市計画図作成事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				29,000	26,400	都市計画図閲覧数			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						4,700回	6,624回	S					
5	都市計画変更事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,100	4,015	適正な納品率			継続	4,100	適正な納品率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100%	S			100.0%		
6	都市計画一般経費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,999	4,245	都市計画全事業の目標達成率			継続	5,178	都市計画全事業の目標達成率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	97.3%	A			100.0%		
7	中心市街地整備事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,066	4,616	①活き生きプラン推進会議の延べ参加者数 ②ヒアリング業者数			継続	4,300	「事業者の公募」などの検討に向けた事業者ヒアリング業者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①60人 ②10社	①41人 ②14社	B			5社		

【課長シート】

組織名	営繕課	作成者（評価者）	課長 山本 直弘
関係する 「実行宣言」	令和元年度	工事等の早期発注と適正かつ着実な営繕工事を実施します！	
	令和2年度	適切な工期設定と安全で着実な工事を実施します！	
関係する『総合計画』施策	7－① 計画的な行政運営		
組織の概要（主な業務）			
営繕課は、建築係・営繕係・設備係の3係の構成となっており、市の公共施設における営繕工事及びその関連業務を適正かつ着実に実施し、誰もが安全・安心に使用できる公共施設の構築や快適で機能の充実した施設とすることを目指して、設計及び工事を行っています。 また、令和2年度から一部の公共施設について定期点検業務を実施し、施設管理部局と連携して健全な維持保全に努めていきます。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 小野江小学校区放課後児童クラブ施設新築工事、松阪市旧福祉会館や宮町共同浴場の解体工事、三雲・天白公民館移設など、工事102件 約18億円、委託業務18本 約6千万円の発注を行い、鎌田中学校校舎改築工事などの繰越事業も含め、工事109件 約48億、委託業務22本、約1億9千万円を工期内に無事完了することができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 達成できなかったこと・・・なし。 改善すべき点・・・特に無し。
令和2年度取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 令和2年度においては、地区市民センターのトイレ改修や市営住宅の給水システム改修などの同種工事が複数あることや、小中学校の改修工事など、適切な工期を設定し、着実な工事を行います。また、鎌田中学校校舎解体工事や農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修工事等では、高所足場での作業などに十分注意し、事故のない安全な工事を行います。

【営繕課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	営繕管理事業費	一般	7－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,091	5,091	営繕業務を適正に実施する。			継続	7,478	営繕業務を適正に実施する。		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		

【課長シート】

組織名		建築開発課	作成者（評価者）	課長 水越 敏
関係する 「実行宣言」	令和元年度	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！		
	令和2年度	適正かつ円滑な建築・開発行政・空家等対策を行います！		
関係する『総合計画』施策		5－④ 防災・危機管理対策の充実		
		6－④ まちづくりの推進		
組織の概要（主な業務）				
建築開発課は、建築基準法や都市計画法等に関する建築行政・開発行政を行っています。 建築行政・開発行政の事務のほとんどが許認可事務であることから、厳格かつ円滑な審査をめざしていると共に、これらの事務に係る事前相談や指導等について適正かつ迅速な対応をめざしています。また、狭あい道路の解消や空家等対策の促進をめざしています。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・建築開発事業において、建築確認申請等の368件を適正に審査し、円滑に処理することができました。また、建築・開発等の事前相談が約1,400件あり、その内の約1,300件（93.0%）について、迅速（処理日数7日以内）に処理することができました。 ・建築確認電子台帳整備事業において、アスベスト調査台帳を整備することができました。 ・空家等対策事業において、地域住民等から259件の相談があり、その内の230件（88.8%）について、放置された空家の所有者に対して適正管理の依頼や所有者からの相談に対応することができました。また、不良空家等除去促進補助金において、31件の事前判定申請があり、その内不良空家等に該当した22件について、除却費用の一部を補助することができました。 ・狭あい道路整備促進補助金において、65件の協議申請があり、その内の26件については、助成金と報奨金により道路後退用地を取得することができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・狭あい道路整備促進事業において、5件の電柱移設費を見込んでいたが、取得した道路後退用地に電柱がなかったため、該当するものではありませんでした。
令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・建築・開発等の事前相談を迅速に対応するため、建築開発事業において、総事前相談件数の内の93%以上のものについて、7日以内に処理するように取り組みます。 ・安全・安心な生活を確保するため、空家等対策事業において、総相談件数の内空家に関する相談への処理率を80%以上とし、相談ごとの解決につながるように取り組みます。また、不良空家等除去促進補助金において、24件に除却費用の一部を補助するように取り組みます。 ・まちの安全性や快適性を向上させるため、狭あい道路整備促進補助金において、40件の道路後退用地を取得するように取り組みます。また、狭あい道路整備促進事業費において、25件の道路後退用地を整備するように取り組みます。

【建築開発課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	建築開発事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				19,853	19,499	事前相談等の処理日数			継続	12,695	事前相談等の処理率（迅速化件数／総件数）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						93.0%	93.0%	S			93.0%		
2	建築確認電子台帳整備事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				22,134	19,800	アスベスト調査台帳の整備			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S					
3	空家等対策事業費	一般	5－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,732	1,892	相談処理率（処理件数/相談件数）			継続	5,884	相談処理率（処理件数/相談件数）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						68.0%	88.8%	S			80.0%		
4	狭あい道路整備促進事業費	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,200	0	補助件数			継続	19,920	拡張整備件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5件	0件	E			25件		
5	不良空家等除却促進補助金	一般	5－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,000	6,000	補助件数			継続	6,000	補助件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						12件	22件	S			24件		
6	狭あい道路整備促進補助金	一般	6－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				16,800	9,000	補助件数			継続	13,200	補助件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25件	26件	S			40件		